
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 141504_2.0010 - dz. 14 gm. Goworowo, m. Gierwaty, powiat ostrołęcki
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 345 315,08 zł

Słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta piętnaście i 08/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną - m. Gierwaty			
1	Roboty budowlane	1	7
2	Dostawa świetlicy kontenerowej	8	8
3	Zagospodarowanie terenu	9	25
3.1	Roboty przygotowawcze	9	10
3.2	Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe	11	19
3.3	Nawierzchnie utwardzone - chodniki	20	25

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną - m. Gierwaty					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 35 cm	m³		
d.1	0101-04				
	analiza indywidualna				
		13,34*7,11*0,35	m³	33,20	
				RAZEM	33,20
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m³		
d.1	0202-01	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni			
	0208-02	utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m³	33,20	
		poz.1		RAZEM	33,20
3	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie	m³		
d.1	1201-03				
		13,34*7,11*0,20	m³	18,97	
		13,34*7,11*0,30	m³	28,45	
				RAZEM	47,42
4	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie	m³		
d.1	1201-01				
		12,74*6,51*0,10	m³	8,29	
				RAZEM	8,29
5	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2 x folia PE	m²		
d.1	0604-01				
	analiza indywidualna				
		12,34*6,11	m²	75,40	
				RAZEM	75,40
6	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.1	0104-04	mi o śr. do 14 mm			
		682,9/1000	t	0,68	
				RAZEM	0,68
7	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m³		
d.1	0107-03				
		12,34*6,11*0,25	m³	18,85	
				RAZEM	18,85
2		Dostawa świetlicy kontenerowej			
8		Dostawa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45111291-4	Zagospodarowanie terenu			
3.1	45112210-0	Roboty przygotowawcze			
9	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 35 cm	m³		
d.3.	0101-04				
	1	analiza indywidualna			
		(165+40)*0,35	m³	71,75	
				RAZEM	71,75
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m³		
d.3.	0202-01	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni			
	0208-02	utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m³	71,75	
		poz.9		RAZEM	71,75
3.2		Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe			
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m²		
d.3.	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 63 cm			
	2	0101-02			
		165	m²	165,00	
				RAZEM	165,00
12	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m³		
d.3.	0202-01	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni			
	2	0208-02			
		utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m³	79,20	
		poz.11*0,48		RAZEM	79,20
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²		
d.3.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
	2				
		165	m²	165,00	
				RAZEM	165,00
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m²		
d.3.	0114-05	35 cm			
	2	0114-06			
		165	m²	165,00	
				RAZEM	165,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.3. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 165	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,00
16	KNR 2-31 d.3. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 52*(0,50*0,15+0,2*0,07+0,18*0,15)+10*(3*0,15*0,2+0,15*0,08)	m ³ m ³	 7,05	
				RAZEM	7,05
17	KNR 2-31 d.3. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 52	m m	 52,00	
				RAZEM	52,00
18	KNR 2-31 d.3. 0403-05 2 analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
19	KNR 2-31 d.3. 0511-03 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 165	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,00
3.3		Nawierzchnie utwardzone - chodniki			
20	KNR 2-31 d.3. 0101-05 3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 41 cm 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
21	KNR 2-31 d.3. 0103-01 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
22	KNNR 6 d.3. 0112-03 3	Pospółka zagęszczana mechanicznie gr. 30 cm 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
23	KNR 2-31 d.3. 0402-04 3	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 40*(0,2*0,07+0,18*0,07)	m ³ m ³	 1,06	
				RAZEM	1,06
24	KNR 2-31 d.3. 0407-05 3 analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
25	KNNR 6 d.3. 0502-02 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00