
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 141504_2.0027 - dz. 328 gm. Goworowo, m. Nogawki, powiat ostrołęcki

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 366 137,41 zł

Słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem i 41/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną - m. Nogawki			
1	Roboty budowlane	1	8
2	Dostawa świetlicy kontenerowej	9	9
3	Zagospodarowanie terenu	10	26
3.1	Roboty przygotowawcze	10	11
3.2	Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe	12	20
3.3	Nawierzchnie utwardzone - chodniki	21	26

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną - m. Nogawki					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
d.1	0101-04	13,34*7,11*0,3	m ³	28,45	
				RAZEM	28,45
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0210-01	13,34*7,11*0,25	m ³	23,71	
				RAZEM	23,71
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0202-01 0208-02	poz.1+poz.2	m ³	52,16	
				RAZEM	52,16
4	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³		
d.1	1201-03	13,34*7,11*0,30	m ³	28,45	
				RAZEM	28,45
5	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³		
d.1	1201-01	12,74*6,51*0,10	m ³	8,29	
				RAZEM	8,29
6	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2 x folia PE	m ²		
d.1	0604-01 analiza indy- widualna	12,34*6,11	m ²	75,40	
				RAZEM	75,40
7	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. do 14 mm	t		
d.1	0104-04	682,9/1000	t	0,68	
				RAZEM	0,68
8	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0107-03	12,34*6,11*0,25	m ³	18,85	
				RAZEM	18,85
2		Dostawa świetlicy kontenerowej			
9		Dostawa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45111291-4	Zagospodarowanie terenu			
3.1	45112210-0	Roboty przygotowawcze			
10	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
d.3.	0101-04	(210+65)*0,3	m ³	82,50	
1				RAZEM	82,50
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.3.	0202-01 0208-02	poz.10	m ³	82,50	
				RAZEM	82,50
3.2		Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 63 cm	m ²		
d.3.	0101-01 0101-02	210	m ²	210,00	
				RAZEM	210,00
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.3.	0202-01 0208-02	poz.12*0,13	m ³	27,30	
				RAZEM	27,30
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.	0103-04	210	m ²	210,00	
2				RAZEM	210,00
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3.	0114-05 0114-06	35 cm	m ²	210,00	
2		210	m ²	210,00	
				RAZEM	210,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.3. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 210	m ² m ²	 210,00	
				RAZEM	210,00
17	KNR 2-31 d.3. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 65*(0,50*0,15+0,2*0,07+0,18*0,15)+15*(3*0,15*0,2+0,15*0,08)	m ³ m ³	 9,07	
				RAZEM	9,07
18	KNR 2-31 d.3. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65	m m	 65,00	
				RAZEM	65,00
19	KNR 2-31 d.3. 0403-05 2 analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
20	KNR 2-31 d.3. 0511-03 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 210	m ² m ²	 210,00	
				RAZEM	210,00
3.3		Nawierzchnie utwardzone - chodniki			
21	KNR 2-31 d.3. 0101-05 3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 41 cm 65	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
22	KNR 2-31 d.3. 0103-01 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 65	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
23	KNNR 6 d.3. 0112-03 3	Pospółka zagęszczana mechanicznie gr. 30 cm 65	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
24	KNR 2-31 d.3. 0402-04 3	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 62*(0,2*0,07+0,18*0,07)	m ³ m ³	 1,65	
				RAZEM	1,65
25	KNR 2-31 d.3. 0407-05 3 analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62	m m	 62,00	
				RAZEM	62,00
26	KNNR 6 d.3. 0502-02 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 65	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00