

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną - m. Cisk					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1 d.1	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 45 cm	m ³		
		$((12.11+1.00)*(4.89+1.00)+(6.06+1.00)*2.45)*0.45$	m ³	42.53	
				RAZEM	42.53
2 d.1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
		$((12.11+1.00)*(4.89+1.00)+(6.06+1.00)*2.45)*0.1$	m ³	9.45	
				RAZEM	9.45
3 d.1	KNNR 1 0202-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.1+poz.2	m ³		
			m ³	51.98	
				RAZEM	51.98
4 d.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³		
		$((12.11+1.00)*(4.89+1.00)+(6.06+1.00)*2.45)*0.30$	m ³	28.35	
				RAZEM	28.35
5 d.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³		
		$((12.11+0.40)*(4.89+0.40)+(6.06+0.40)*2.45)*0.10$	m ³	8.20	
				RAZEM	8.20
6 d.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2 x folia PE	m ²		
		12.11*4.89+6.06*2.45	m ²	74.06	
				RAZEM	74.06
7 d.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. do 14 mm 1330.40/1000	t		
			t	1.33	
				RAZEM	1.33
8 d.1	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		$(12.11*4.89+6.06*2.45)*0.25$	m ³	18.52	
				RAZEM	18.52
2		Dostawa świetlicy kontenerowej			
9 d.2	KNR 2-25 0102-01	Dostawa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	45111291-4	Zagospodarowanie terenu			
3.1	45112210-0	Roboty przygotowawcze			
10 d.3.1	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 45 cm	m ³		
		$(269+34)*0.45$	m ³	136.35	
				RAZEM	136.35
11 d.3.1	KNNR 1 0202-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.10	m ³		
			m ³	136.35	
				RAZEM	136.35
3.2		Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe, w obrębie działki nr 141			
12 d.3.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 63 cm	m ²		
		$269-(((3.28+5+2.89)+5)/2)*((1.82+1.48)/2)$	m ²	255.66	
				RAZEM	255.66
13 d.3.2	KNNR 1 0202-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.12*0.08	m ³		
			m ³	20.45	
				RAZEM	20.45
14 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		$269-(((3.28+5+2.89)+5)/2)*((1.82+1.48)/2)$	m ²	255.66	
				RAZEM	255.66
15 d.3.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m ²		
		$269-(((3.28+5+2.89)+5)/2)*((1.82+1.48)/2)$	m ²	255.66	
				RAZEM	255.66

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $269 - (((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 255.66	 255.66
17 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(83 - 2 * 5) * (0.50 * 0.15 + 0.2 * 0.07 + 0.18 * 0.15) + 17 * (3 * 0.15 * 0.2 + 0.15 * 0.08)$	m ³ m ³	 10.20	 10.20
18 d.3.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 83-2*5	m m	 73.00	 73.00
19 d.3.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17-2-3	m m	 12.00	 12.00
20 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej $269 - (((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 255.66	 255.66
3.3		Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe i miejsca postojowe, na działce drogowej			
21 d.3.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 63 cm $(((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 13.34	 13.34
22 d.3.3	KNR 1 0202-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.21*0.08	m ³ m ³	 1.07	 1.07
23 d.3.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $(((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 13.34	 13.34
24 d.3.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm $(((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 13.34	 13.34
25 d.3.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $(((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 13.34	 13.34
26 d.3.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(2 * 5) * (0.50 * 0.15 + 0.2 * 0.07 + 0.18 * 0.15) + 17 * (3 * 0.15 * 0.2 + 0.15 * 0.08)$	m ³ m ³	 2.89	 2.89
27 d.3.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*5	m m	 10.00	 10.00
28 d.3.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2+3	m m	 5.00	 5.00
29 d.3.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej $(((3.28 + 5 + 2.89) + 5) / 2) * ((1.82 + 1.48) / 2)$	m ² m ²	 13.34	 13.34
3.4		Nawierzchnie utwardzone - chodniki			
30 d.3.4	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 41 cm 34	m ² m ²	 34.00	 34.00
31 d.3.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 34	m ² m ²	 34.00	 34.00
				RAZEM	34.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3.4	KNNR 6 0112-03	Pospółka zagęszczana mechanicznie gr. 30 cm	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
33 d.3.4	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		25*(0.2*0.07+0.18*0.07)	m ³	0.67	
				RAZEM	0.67
34 d.3.4	KNNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
35 d.3.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00